



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081.035-83/2021	Nº SICONV 923274/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Avenida Sanitária	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIA DA AVENIDA SANITÁRIA- PIRAUBA
--	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	Pavimentação em CBUQ- Avenida Sanitária	598.256,82	% Período:	26,78%	35,26%	37,96%									
1.1.	Serviços Preliminares	1.494,47	% Período:	100,00%											
1.2.	Demolição e Remoções	11.937,11	% Período:	100,00%											
1.3.	Administração Local	1.313,20	% Período:			100,00%									
1.4.	Bocas de Lobo e Grelhas	8.639,99	% Período:	100,00%											
1.5.	Execução de Calçadas e Meio-Fios	138.162,31	% Período:	100,00%											
1.6.	Execução de Sarjetas	42.098,40	% Período:		48,97%	51,03%									
1.7.	Adequação de Pv's	1.064,52	% Período:			100,00%									
1.8.	Pavimentação em CBUQ	374.704,34	% Período:		50,80%	49,20%									
1.9.	Sinalização Vertical e Horizontal	17.539,23	% Período:			100,00%									
1.10.	Canteiros	1.303,25	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 598.256,82	Período:	%:	26,78%	35,26%	37,96%											
		Repasso:	154.809,21	203.809,28	219.384,51											
		Contrapartida:	5.424,67	7.141,69	7.687,46											
		Outros:	-	-	-											
Acumulado:	Investimento:	%:	26,78%	62,04%	100,00%											
		Repasso:	154.809,21	358.618,49	578.003,00											
		Contrapartida:	5.424,67	12.566,36	20.253,82											
		Outros:	-	-	-											
		Investimento:	160.233,88	371.184,85	598.256,82											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA
Local

quarta-feira, 23 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucas Felipe de Oliveira
CREA/CAU: MG 289.581
ART/RRT: MG20221641542